

# АКТ

## проведения гидравлических испытаний тепловых сетей по МДОУ «Ряжский детский сад №10»

г. Ряжск

« 09 » августа 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Заведующий МДОУ «Ряжский детский сад №10» – О.В. Глухова;

Члены комиссии:

- заведующий хозяйством – Ю.Р. Карпухина;
- рабочий по ремонту и комплексному обслуживанию зданий - Г.А. Астафьев;
- начальник СТС МКП «Теплотехника № 2» - Д.В. Смирнов;
- мастер тепловых сетей – Н.В. Прозоров

провели гидравлические испытания тепловых сетей МДОУ «Ряжский детский сад №10» под давлением 1,25 от рабочего давления в течение 10 минут. После снижения давления в системе теплоснабжения до рабочего, произведен тщательный осмотр системы и трубопроводов.

Утечек, разрывов и запотевания сварных швов трубопроводов, падения давления в системе во время проверки не обнаружено.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** По результатам проверки системы теплоснабжения и трубопровода МДОУ «Ряжский детский сад №10» гидравлические испытания выдержали и пригодны для дальнейшей эксплуатации в отопительном сезоне 2024 – 2025 г.

Председатель комиссии:  
Заведующий детским садом



О.В. Глухова

Члены комиссии:  
Заведующий хозяйством

Ю.Р. Карпухина

Рабочий по ремонту и комплексному  
обслуживанию зданий

Г.А. Астафьев

начальник СТС  
МКП «Теплотехника № 2»

Д.В. Смирнов

мастер тепловых сетей МКП «Теплотехника № 2»

Н.В. Прозоров

